

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI I INNYCH ZADAŃ DROGOWYCH W ROKU 2012**

– stan na dzień 31.12.2012 r. –

Strona:

1. INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT WYSZKOWSKI	- 2
2. DOFINANSOWANIE UDZIELONE GMINOM DO INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH	- 4
3. ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	- 5
4. ZADANIA DROGOWE W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH PRZEKAZANE DO REALIZACJI GMINOM W RAMACH POROZUMIEŃ	- 10
5. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DROGOWEJ	- 11

1.

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE W 2012 R. PRZEZ POWIAT WYSZKOWSKI

Lp.	Inwestycja	Długość [m]	Wartość inwestycji w roku 2012 [zł]	Źródło współfinansowania/ kwota dofinansowania [zł]	Udział środków własnych Powiatu [zł]	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło ul. I AWP w Wyszkanie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej Dziennik budowy	370	901 227,98 w tym: 888 888,88 12 297,54 41,56	364 479,32 * Gmina Wyszków 118 353,00	418 395,66	Zakończono / odebrano / rozliczono
2.	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość - Niegów Nadzór inwestorski Podział na etapy Nadzór autorski Odszkodowania Nadzór autorski (PRW P. Woźniak) Aktualizacja kosztorysów Dziennik budowy, tabl. inf.	870	2 273 919,05 w tym: 2 146 336,64 36 777,00 6 150,00 6 150,00 60 722,00 6 000,00 11 685,00 50,40+48,01	1 136 959,00 ** Gmina Zabrodzie 500 000,00	636 960,05	Zakończono / odebrano / rozliczono
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka Nadzór inwestorski	190	108 807,03 w tym: 106 807,05 1 999,98	35 000,00 ***	73 807,03	Zakończono / odebrano / rozliczono
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie (projekt)	-	137 760,00	-	137 760,00	Zakończono / odebrano
5.	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka (projekt)	-	-	-	-	Termin wykonania dokumentacji 28.02.2013 r.
6.	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów- budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie Insp. nadzoru,	-	139 222,88 w tym: 135 062,88 1 700,00	44 941,00 **	94 281,88	Wydatek niewygasający z 2012 r. Termin realizacji 24.05.2013 r.

	Aktualizacja kosztorysu		2 460,00			
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne	-	2 000,00	-	2 000,00	Zakończono / odebrano

PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT:

1. Wykonano budowy i przebudowy dróg o łącznej długości : **1 430 m** i wartości **3 562 936,94 zł**, w tym:
 - a) udział Powiatu – **1 363 204,62 zł**,
 - b) udział Gmin – **618 353,00 zł**, w tym:
 - ◆ Wyszków – 118 353,00 zł
 - ◆ Zabrodzie – 500 000,00 zł,
 - c) środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat – **1 581 379,32 zł**.
2. Wykonano projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie o długości **11 949 m**.
3. Przedłużono termin umowy na wykonanie dokumentacji dla inwestycji drogowej „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” o długości **11 300 m** do dnia 28.02.2013 r., wartość dokumentacji wynosi **275 520,00 zł**, pozostała kwota 61 500 zł na podziały geodezyjne w 2013 r.

* – RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

** – budżet państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej

*** – dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (poprzednio – FOGR)

2.

**DOFINANSOWANIE UDZIELONE GMINOM
DO INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH**

– stan na 31.12.2012 r. –

Lp.	Gmina	Inwestycja	Kwota przyznana dofinansowania	Wartość wykonanego zadania	Wartość dofinansowania wykorzystana przez Gminę	Stan realizacji zadania	Rozliczenie udzielonego dofinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANKA (§ 6610)							
1.	Brańszczyk	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka – 1726 m	665 000,00	1 642 386,24	665 000,00	Zakończono	Rozliczono
DOFINANSOWANIE BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ (w wysokości do 10% wartości inwestycji) (§ 6610)							
1.	Brańszczyk	Budowa chodnika w Porębie Średniej – 1 119 m	25 000,00	264 870,51	25 000,00	Zakończono	Rozliczono
2.	Rzaśnik	Budowa chodnika w miejscowości Porządzie wzdłuż drogi powiatowej nr 4407W – 273 m Budowa chodnika w miejscowości Bielino wzdłuż drogi powiatowej nr 2648W – 57 m	9 800,00	66 996,72 Dokumentacja projektowa 4 920,00	6 699,67	Zakończono	Rozliczono
3.	Wyszków	Budowa chodnika w miejscowości Leszczydół Stary wzdłuż drogi powiatowej Nr 4412W – 484 m	10 000,00	157 014,94	10 000,00	Zakończono	Rozliczono

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELONEGO GMINOM – 706 699,67 zł.

Łącznie wybudowano 1 933 m chodnika

3.
ZADANIA DROGOWE
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
– stan na dzień 31.12.2012 r. –

L.p.	Zadanie	Wykonawca	Sposób rozliczenia	Wartość umowna zadania	Wartość wykonana zadania	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§ 4270)						
1.	Konserwacja sygnalizacji świetlnych w Wyszkowie	Z.U.B.E. „TECHBUD” Krzysztof Postek -Wyszków	ryczałt	6 642,00	6 642,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
2.	Konserwacja i odnowa oznakowania pionowego przy drogach powiatowych	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SIRANT” Mazuchówka 60A 11-510 Wydminy	wg ilości robót faktycznie wykonanych	20 000,00	19 993,82	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
3.	Konserwacja nawierzchni żwirowych dróg i poboczy w roku	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiąłka - Wyszków	wg ilości robót faktycznie wykonanych	45 000,00	43 016,79	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco	Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych ul. Zaściankowa 1 05-240 Tuszcz	wg ilości robót faktycznie wykonanych	110 700,00	62 629,45	Rozwiązano umowę
5.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masą na gorąco – ETAP II	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiąłka	wg ilości robót faktycznie wykonanych	62 115,00	35 058,69	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
6.	Roboty remontowo – odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów w pasach drogowych dróg	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiąłka	wg ilości robót faktycznie wykonanych	238 645,83	238 645,83	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone

	powiatowych w roku 2011					
7.	Remont i bieżąca konserwacja fontanny przy ul. Daszyńskiego w Wyszkwie	P.U. „CZYSTY ŚWIAT” Dawid Wiaterski - Skorki -	ryczałt	4 674,00	4 674,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
8.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do fontanny	P.U. „CZYSTY ŚWIAT” Dawid Wiaterski - Skorki -	ryczałt	4 920,00	4 920,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
9	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych metoda powierzchniowego utrwalenia	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiółka - Wyszków	wg ilości robót faktycznie wykonanych	55 000,00	54 999,45	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
10.	Interwencyjne roboty remontowo – naprawcze na drogach powiatowych w roku 2011	„DROGOWIEC” Maciej i Wacław Wojtaszek Wyszków	wg ilości robót faktycznie wykonanych	20 000,00	19 683,42	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
11.	Remont nawierzchni drogowej drogi powiatowej Nr 4408W na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 029 Tłuszcz – Ostrołęka po przebudowie przejazdu kolejowego	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobiółka - Wyszków	ryczałt	8 364,00	8 364,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
12	Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia – $49\,000 + 17\,830 = 66\,830\text{ m}^2$, ścięcie poboczy – $(17\,810 + 2\,650) \times 1,25 = 25\,575\text{ m}^2$	BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki Szosa Baranowicka 15-522 Białystok	wg ilości robót faktycznie wykonanych	699 880,46 245 954,12	945 834,58	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
13.	Roboty remontowo-naprawcze barier zabezpieczających przy drogach powiatowych	„ENERGOBAN” Sp. z o.o. 07-210 Długosiodło	ryczałt	23 468,40	23 468,40	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
14.	Wymiana uszkodzonej skrzynki elektrycznej w ul. I Armii Wojska Polskiego	P.H.U. APIN Andrzej Pieńkosz - Wyszków	ryczałt	984,00	984,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
15.	Lokalizacja uszkodzeń sygnalizacji świetlnej	Z.U.B.E. „TECHBUD” Krzysztof Postek	ryczałt	1 045,50	1 045,50	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone

		-Wyszków				
16.	Zakup, dostawa i wymiana uszkodzonego zasilacza sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I AWP z ul. Matejki/Prosta	Z.U.B.E. „TECHBUD” Krzysztof Postek -Wyszków	ryczałt	1 230,00	1 230,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
17.	Usunięcie awarii kabla sygnalizacji świetlnej	ENERGOS s.c. - Ostrołęka	ryczałt	18 558,14	18 558,14	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
18.	Przywrócenie parametrów technicznych odwodnienia drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Rząśnik	„Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne” Kazimierz Kobialka - Wyszków	ryczałt	7 824,40	7 824,40	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE § 4210						
1.	Elementy nawierzchni przejazdowej z płyt małogabarytowych typu „Miroslaw” – Porozumienie z PKP	-	-	-	99 203,81	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone

**Remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia – 66.830 m²
Dofinansowanie przez poszczególne gminy:**

Gmina	Wartość wykonanych prac – ogółem	Udział Gmin	Udział Powiatu	% dofinansowania przez Gminy
Brańszczyk	209 753,62	98 000,00	111 753,62	46,72
Długosiodło	136 413,43	40 000,00	96 413,43	29,32
Rząśnik	260 837,37	120 000,00	140 837,37	46,01
Somianka	85 950,06	32 000,00	53 950,06	37,23
Wyszków	123 448,58	60 000,00	63 448,58	48,60
Zabrodzie	129 431,52	56 000,00	73 431,52	43,27
Razem	945 834,58	406 000,00	539 834,58	

RAZEM WARTOŚĆ WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH – § 4270 – 1 497 572,47 zł, § 4210 – 99 203,81 zł

1	2	3	4	5	6	7
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300)						
1.	Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych w roku 2012	„Planeta” Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	wg ilości robót faktycznie wykonanych	33 565,00	33 559,03	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
2.	Opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych przy drogach (ulicach) powiatowych na terenie miasta i gminy Wyszaków w roku 2012	P.U. „CZYSTY ŚWIAT” Dawid Wiaterski - Skorki	ryczałt	8 640,00	8 640,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
3.	Wykonanie, dostawa i ustawienie nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	„JD Inżynieria Ruchu” Dominik Jerzy - Zielonka	ryczałt	37 321,89	37 321,89	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
4.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu przejazdu kolejowo-drogowego –skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 4408W z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz – Ostrołęka w Wyszakowie	„MANEVO Marek Łukowski” Ziółków 88 21-077 Spiczyn	ryczałt	5 762,35	5 762,35	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
5.	Interwencyjne odtworzenie elementów oznakowania pionowego i poziomego	JD Inżynieria Ruchu” Dominik Jerzy - Zielonka	ryczałt	769,98	769,98	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
6.	Utrzymanie czystości w pasach drogowych biegnących przez tereny Lasów Państwowych	Nadleśnictwo Wyszaków - Leszczydół Nowiny	ryczałt	10 000,00	10 000,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
7.	Projekt stałej organizacji ruchu – I AWP, Popowo Kościelne	ROSBUD Robert Rosiński - Wyszaków	ryczałt	615,00	615,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
8.	Wykonanie, montaż i ustawienie tablicy informacyjnej	Reklamy „Engravers” - Zabrodzie	ryczałt	-	521,52	Zakończone
9.	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w roku 2012	Firma Usługowo-Handlowa	wg ilości robót faktycznie	45 000,00	44 915,04	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone

		Krzysztof Ogrodnik - Stara Ruskoleka	wykonanych			
10.	Opłaty za energię elektryczną – sygnalizacje świetlne i fontanna	wydatek własny	wg rachunku	2 804,95	2 693,11	- opłata stała
11.	Oplombowanie zabezpieczenia liczników en. el. sygn. świetlnej	wydatek własny	wg rachunku	-	32,73 46,48	Zakończone
12.	Oznakowanie pionowe i poziome trzech przejść dla pieszych	„Planeta” Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	ryczałt	3 370,20	3 370,20	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
13.	Wykonanie okresowej kontroli 16 obiektów mostowych	Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal - Gliwice -	ryczałt	1 476,00	1 476,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
14.	Wykonanie kart 2 nowych obiektów mostowych	Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal - Gliwice -	ryczałt	615,00	615,00	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
15.	Usługa spedycji	CODIMEX Sp. z o.o. ul. Czerwonych Maków 12/33 01-493 Warszawa	ryczałt	-	21,40	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
16.	Wycinka grafiki	REKLAMY Krzysztof Jastrzębski	ryczałt	-	36,90	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone
17.	Oznakowanie pionowe drogi objazdowej w Barcicach	„DROGOWIEC” Maciej i Waław Wojtaszek - Wyszaków	ryczałt	600,00	599,99	Zakończone/ Odebrane/ Rozliczone

RAZEM WARTOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – § 4300 – 150 996,62 zł

4.

ZADANIA DROGOWE W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH PRZEKAZANE DO REALIZACJI GMINOM

– stan na 31.12.2012 r. –

Lp.	Gmina	Wartość dotacji na zadanie wg Porozumienia [zł]	Wartość wykonania zadania [zł]	Stan realizacji
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIESIĄCACH I - III 2012				
1.	Brańszczyk	38 695,00	38 695,00	Zakończone / Rozliczone
2.	Długosiodło	45 318,00	40 216,60	Zakończone / Rozliczone
3.	Rząśnik	39 882,00	39 372,48	
4.	Somianka	29 471,00	13 667,40	Zakończone / Rozliczone
5.	Zabrodzie	21 377,00	14 202,00	Zakończone / Rozliczone
6.	Wyszków	85 554,00	42 228,00	Zakończone / Rozliczone
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIESIĄCACH XI – XII 2012 r.				
1.	Brańszczyk	25 796,00	25 796,00	Zakończone / Rozliczone
2.	Długosiodło	30 212,00	31 390,69	Zakończone / Rozliczone
3.	Rząśnik	26 588,00	27 097,52	Zakończone / Rozliczone
4.	Somianka	19 646,00	-	Zakończone / Rozliczone
5.	Zabrodzie	14 250,00	14 792,11	Zakończone / Rozliczone
6.	Wyszków	57 035,00	31 008,00	Zakończone / Rozliczone
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W 2012 r.				
1.	Brańszczyk	27 788,00	27 776,88	Zakończone / Rozliczone
2.	Długosiodło	33 127,00	33 127,00	Zakończone / Rozliczone
3.	Rząśnik	26 680,00	21 007,74	Zakończone / Rozliczone
4.	Somianka	22 136,00	21 619,80	Zakończone / Rozliczone
5.	Zabrodzie	15 373,00	15 373,00	Zakończone / Rozliczone
6.	Wyszków	90 254,00	90 254,00	Zakończone / Rozliczone
Razem:		649 182,00	527 624,22	

ŁĄCZNA KWOTA WYKORZYSTANEJ DOTACJI PRZEZ GMINY NA ZADANIA UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM POROZUMIENIAMI – **527 624,22 zł**, w tym:

1. Zimowe utrzymanie dróg: **318 465,80 zł**, przy planowanych kosztach – 433.824 zł.
2. Bieżące utrzymanie dróg: **209 158,42 zł**, przy planowanych kosztach – 215.358 zł.

5.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DROGOWEJ

– stan na dzień 31.12.2012 r. –

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji drogowej wydano – **346** decyzji administracyjnych, w tym:

- 1) zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową – **41**,
- 2) zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych – **53**,
- 3) zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas robót (z naliczeniem opłat) – **157**,
- 4) zezwoleń na umieszczenie reklam w pasie drogowym (z naliczeniem opłat) – **7**,
- 5) decyzji z naliczeniem opłaty rocznej za umieszczone urządzenia niezwiązane z infrastrukturą drogową w pasie drogowym – **88**.

Przedstawiono Zarządowi Powiatu do uzgodnienia lub zaopiniowania łącznie - **134** projekty decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych.

Wyszków, 09.04 2013 r.

INSPEKTOR
de.
Sporządził:
Grzybała

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Drog Publicznych
mgr inż. Ryszard Sędziak

.....
Naczelnik Wydziału:

WICESTAROSTA

Edyta Janina Bocian

.....
Zatwierdził: